АКТ

оценки технического состояния автомобильных дорог,
общего пользования местного значения, расположенных на территории МО Крючковский сельсовет

с.Крючковка 10.07.2025

Постоянно действующая комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО Крючковский сельсовет, утвержденная постановлением администрации муниципального образования Крючковский сельсовет 26.04.2024 № 40-п в составе:

Председателя комиссии:

Ровко Александра Владимировича - главы муниципального образования Крючковский сельсовет

Членов комиссии:

Машковой Ольги Григорьевны - специалиста администрации

Гриценко Дмитрия Геннадьевича - депутата Совета депутатов МО Крючковский сельсовет (по согласованию)

произвела визуальное обследование автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Крючковский сельсовет Беляевского района Оренбургской области:

с. Крючковка – 14 дорог, общая протяженность дорог - 11521 м., ширина проезжей части и земляного полотна составляет 6 м.,

с. Рождественка – 8 дорог, общая протяженность дорог - 6089 м., ширина проезжей части и земляного полотна составляет 6 м.,

с. Буранчи – 2 дороги, общая протяженность дорог 1900 м., ширина проезжей части и земляного полотна составляет 6 м.,

с. Херсоновка – 6 дорог, общая протяженность дорог 3226 м., ширина проезжей части и земляного полотна составляет 6 м..

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	год ввода в эксплуата цию	Сведения о государственной регистрации права муниципальной собственности	Дата последнего ремонта/ реконструкции	Общая протяженность,	Ширина улицы (м.)	Тип покрытия дороги	Заключение по оценке технического состояния объекта	Предложения по устранению недостатков, сроки их проведения конкретные исполнители	Приме чание
	2	4	5	6	3	7	8	9	10	11
с.КРЮЧКОВКА										
1	ул. Почтовая	1978	56-АВ 266960 от 16.04.2014	Май 2014	1931	6	Асфальто бетон	Ямочность, выкрошенность	Необходимо провести частичный ямочный ремонт,	Проведен частичный капремонт в 2022 г
2	пер.Светлый	1966	56-АВ 544683 от 30.09.2014		295	6	Асфальто бетон	Ямочность	Необходимо провести ямочный ремонт,	Проведено грейдирование
3	ул.Новая	1964	56-АВ 544684 от 30.09.2014	2013	442	6	Асфальто бетон	Ямочность, выкрошенность	Необходимо провести ямочный ремонт	
4	ул.Новоселов	1971	56-АВ 544686 от 30.09.2014		677	6	грунтовая	Состояние удовлетворительное		Проведено грейдирование

5	ул. Луговая	1970	56-АВ 544687 от 30.09.2014	Июль 2015	1071	6	Грунтовая 50% Щебень 50%	Состояние удовлетворительное		Проведена отсыпка участка дороги 250 м. песчанно-гравийной смесью. Проведено грейдирование
6	ул.Торговая	1969	56-АВ 544679 от 30.09.2014		605	6	грунтовая	Состояние удовлетворительное	Планируется капремонт	Проведено грейдирование в
7	пер.Просторный	1968	56-АВ 544681 от 30.09.2014		402	6	грунтовая	Состояние удовлетворительное	Планируется капремонт	Проведено грейдирование
8	ул.Фермерская	1968	56-АВ 544682 от 30.09.2014		280	6	грунтовая	Состояние удовлетворительное		Проведено грейдирование
9	ул.Грейдерная	1968	56-АВ 728877 от 26.06.2015		2046	6	Гравий, щебень	Состояние не удовлетворительное		Проведено грейдирование
10	ул.Аптечная	1968	56-АВ 728878 от 26.06.2015		703	6	Гравий, щебень	Состояние удовлетворительное		Проведено грейдирование в 2021
11	ул.Молодежная	1968	56-АВ 728876 от 26.06.2015	2012	740	6	Гравий, щебень	Состояние удовлетворительное	.	Проведено грейдирование в 2021

12	ул.Центная	1968	56-АВ 728874 от 26.06.2015		1019	6	Асфальто бетон	Состояние неудовлетворительное	Необходимо провести ямочный ремонт	
13	ул.Школьная	1968	56-АВ 728875 от 26.06.2015		349	6	Гравий, щебень	Состояние неудовлетворительное	Необходимо провести ямочный ремонт	Проведено грейдирование
14	ул.Ленинская	1968	56-АВ 728879 от 26.06.2015		961	6	Гравий, щебень	Состояние удовлетворительное	Необходимо провести ямочный ремонт	Проведен частичный ямочный ремонт в 2022 г.
с.РОЖДЕСТВЕНКА										
15	ул. Степная	1964	56-АВ 266964 от 29.04.2014	2016	1130	6	грунтовая	Состояние удовлетворительное		- Проведено грейдирование
16	ул. Новая	1964	56-АВ 267000 от 30.04.2014	2014	692	6	грунтовая	Состояние удовлетворительное		- Проведено грейдирование
17	ул.Рыбаковская	1966	56-АВ 544685 от 30.09.2014		435	6	грунтовая	Состояние удовлетворительное		проведено грейдирование
18	ул.Луговая	1969	56-АВ 544688 от 30.09.2014		1090	6	грунтовая	Состояние удовлетворительное	.	Проведено частичное грейдирование
19	ул.Школьная	1970	56-АВ 544680 от 30.09.2014		555	6	грунтовая	Состояние удовлетворительное	-	

20	ул.Уральная	1967	56-АВ 544690 от 02.10.2014		657	6	грунтовая	Состояние удовлетворительное	.	Проведено грейдирование
21	ул.Центральная	1966	56-АВ 544689 от 02.10.2014		963	6	грунтовая	Состояние		Проведено грейдирование
22	ул.Грейдерная	1968	56-АВ 5728880 от 26.06.2015		567	6	грунтовая	Состояние удовлетворительное		Проведено грейдирование
					6089					
с.ХЕРСОНОВКА										
23	ул. Комсомольская	1970	56-АВ 266998 от 30.04.2014		367	6	Гравий, щебень	Состояние удовлетворительное		Проведено грейдирование
24	ул. Луговая	1965	56-АВ 266965 от 29.04.2014	2015	378	6	Гравий, щебень	Состояние удовлетворительное		Проведено грейдирование
25	ул. Озерная	1964	56-АВ 267002 от 30.04.2014	2016	900	6	Гравий, щебень	Состояние удовлетворительное		Проведено грейдирование
26	ул. Центральная	1968	56-АВ 267001 от 30.04.2014		900	6	Гравий, щебень	Состояние удовлетворительное		Проведено грейдирование
27	пер. Тупиковый	1969	56-АВ 266999 от 30.04.2014		289	6	грунтовая	Состояние удовлетворительное		Проведено грейдирование
28	ул.Школьная	1965	56-АВ 544691 от 02.10.2014		392	6	Гравий, щебень	Состояние удовлетворительное		Проведено грейдирование

					3226					
с.БУРАНЧИ										
29	ул.Набережная	1963	56-АВ 267004 от 30.04.2014		910	6		Состояние удовлетворительное		Проведено грейдирование
30	Ул.Центральная	1968	56-АВ 266980 от 29.04.2014		990	6		Состояние удовлетворительное		Проведена отсыпка участка дороги 350 м. песчанно-гравийной смесью. Проведено грейдирование

Комиссия установила:

В 2025 г. проведено грейдирование дорог в населенных пунктах Крючковка, Рождественка, Буранчи, Херсоновка.

В 2024 проведена отсыпка участка дороги ул..Луговая с. Крючковка 250 метров песчанно-гравийной смесью и обсыпка участка дороги 350 метров песчанно-гравийной смесью и грейдирование ул. Центральная с.Буранчи.

В 2023 г. в. проведено грейдирование дорог в в населенных пунктах Крючковка, Рождественка, Буранчи, Херсоновка.

В 2022 г. проведен частичный ямочный ремонт дороги в с.Крючковка -ул. Ленинская, капитальный ремонт участка дороги ул.Почтовая.

В 2021 г. проведен ямочный ремонт дорог ул. Центральная, ул. Почтовая, ул.Новая, ул.Луговая, ул.Школьная с.Крючковка.

.

На дорогах расположенных в с. Крючковка:

1. ул. Новоселов, ул. Луговая, ул. Фермерская, ул. Аптечная, ул. Школьная, ул. Ленинская, ул. Молодежная – состояние дорог - удовлетворительное;
2. пер. Светлый, ул. Новая, ул. Почтовая – выявлены ямочность и выкрошенность – необходимо провести ямочный ремонт дорог.

с. **Рождественка –** ул. Степная, ул. Новая, ул. Рыбаковская, ул. Луговая, ул. Школьная, ул.Уральная, ул.Грейдерная – состояние дорог - удовлетворительное;

с.Буранчи – ул. Набережная, ул. Центральная – состояние дорог - удовлетворительное;

с.Херсоновка- ул. Комсомольская, ул. Луговая, ул. Озерная, ул. Центральная, пер.Тупиковый, ул.Школьная – состояние дорог - удовлетворительное.

Заключение по оценке технического состояния объекта:

1.Провести ямочный ремонт на дорогах с. Крючковка- пер. Светлый, ул. Новая. ул. Почтовая.

2. Предусмотреть средства в бюджете сельсовета на проведение ремонта дорог в 2025-2026 годах, расположенных в с. Крючковка – ул. Торговая, пер. Просторный, ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги ул. Ленинская;
с. Буранчи - ул. Центральная.

Председатель комиссии _____ Ровко А.В.

Члены комиссии:

_____ Машкова О.Г.

_____ Гриценко Д.Г.