АКТ

оценки технического состояния автомобильных дорог,
общего пользования местного значения, расположенных на территории МО Крючковский сельсовет

с.Крючковка 13 мая 2024г

Постоянно действующая комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО Крючковский сельсовет, утвержденная постановлением Главы муниципального образования Крючковский сельсовет 26.04.2024 № 40-п в составе:

Председатель комиссии:

Ровко Александр Владимирович - глава муниципального образования Крючковский сельсовет

Члены комиссии:

Машкова Ольга Григорьевна - специалист администрации

Гриценко Дмитрий Геннадьевич - депутат Совета депутатов МО Крючковский сельсовет (по согласованию)

произвела визуальное обследование автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Крючковский сельсовет Беляевского района Оренбургской области:

с. Крючковка – 14 дорог, общая протяженность дорог - 11521 м., ширина проезжей части и земляного полотна составляет 6 м.,

с. Рождественка – 8 дорог, общая протяженность дорог - 6089 м., ширина проезжей части и земляного полотна составляет 6 м.,

с. Буранчи – 2 дороги, общая протяженность дорог 1900 м., ширина проезжей части и земляного полотна составляет 6 м.,

с. Херсоновка – 6 дорог, общая протяженность дорог 3226 м., ширина проезжей части и земляного полотна составляет 6 м..

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	год ввода в эксплуата цию	Сведения о государственной регистрации права муниципальной собственности	Дата последнего ремонта/ реконструкции	Общая протяженность,	Ширина улицы (м.)	Тип покрытия дороги	Заключение по оценке технического состояния объекта	Предложения по устранению недостатков, сроки их проведения конкретные исполнители	Приме чание
	2	4	5	6	3	7	8	9	10	11
с.КРЮЧКОВКА										
1	ул. Почтовая	1978	56-АВ 266960 от 16.04.2014	Май 2014	1931	6	Асфальто бетон	Ямочность, выкрошенность	Необходимо провести частичный ямочный ремонт,	Проведен частичный капремонт в 2022 г
2	пер.Светлый	1966	56-АВ 544683 от 30.09.2014		295	6	Асфальто бетон	Ямочность	Необходимо провести ямочный ремонт,	Проведено грейдерование
3	ул.Новая	1964	56-АВ 544684 от 30.09.2014	2013	442	6	Асфальто бетон	Ямочность, выкрошенность	Необходимо провести ямочный ремонт	
4	ул.Новоселов	1971	56-АВ 544686 от 30.09.2014		677	6	грунтовая	Состояние удовлетворительное		Проведено грейдерование
5	ул. Луговая	1970	56-АВ 544687 от 30.09.2014	Июль 2015	1071	6	Грунтовая 50% Щебень 50%	Состояние удовлетворительное		Проведено грейдерование в

6	ул.Торговая	1969	56-АВ 544679 от 30.09.2014		605	6	грунтовая	Состояние удовлетворительное	Планируется капремонт	Проведено грейдирование
7	пер.Просторный	1968	56-АВ 544681 от 30.09.2014		402	6	грунтовая	Состояние удовлетворительное	Планируется капремонт	Проведено грейдирование
8	ул.Фермерская	1968	56-АВ 544682 от 30.09.2014		280	6	грунтовая	Состояние удовлетворительное		Проведено грейдирование
9	ул.Грейдерная	1968	56-АВ 728877 от 26.06.2015		2046	6	Гравий, щебень	Состояние не удовлетворительное		Проведено грейдирование
10	ул.Аптечная	1968	56-АВ 728878 от 26.06.2015		703	6	Гравий, щебень	Состояние удовлетворительное		Проведено грейдирование 2021
11	ул.Молодежная	1968	56-АВ 728876 от 26.06.2015	2012	740	6	Гравий, щебень	Состояние удовлетворительное	.	Проведено грейдирование 2021
12	ул.Центная	1968	56-АВ 728874 от 26.06.2015		1019	6	Асфальто бетон	Состояние неудовлетворительное	Необходимо провести ямочный ремонт	

13	ул.Школьная	1968	56-АВ 728875 от 26.06.2015		349	6	Гравий, щебень	Состояние неудовлетворительное	Необходимо провести ямочный ремонт	Проведено грейдерование
14	ул.Ленинская	1968	56-АВ 728879 от 26.06.2015		961	6	Гравий, щебень	Состояние удовлетворительное	Необходимо провести ямочный ремонт	Проведен частичный ямочный ремонт в 2022 г.
с.РОЖДЕСТВЕНКА										
15	ул. Степная	1964	56-АВ 266964 от 29.04.2014	2016	1130	6	грунтовая	Состояние удовлетворительное		- Проведено грейдерование
16	ул. Новая	1964	56-АВ 267000 от 30.04.2014	2014	692	6	грунтовая	Состояние удовлетворительное		- Проведено грейдерование
17	ул.Рыбаковская	1966	56-АВ 544685 от 30.09.2014		435	6	грунтовая	Состояние удовлетворительное		проведено грейдерование
18	ул.Луговая	1969	56-АВ 544688 от 30.09.2014		1090	6	грунтовая	Состояние удовлетворительное	.	Проведено частичное грейдерование
19	ул.Школьная	1970	56-АВ 544680 от 30.09.2014		555	6	грунтовая	Состояние удовлетворительное	-	
20	ул.Уральная	1967	56-АВ 544690 от 02.10.2014		657	6	грунтовая	Состояние удовлетворительное	.	проведено грейдерование

21	ул.Центральная	1966	56-АВ 544689 от 02.10.2014		963	6	грунтовая	Состояние		Проведено грейдирование
22	ул.Грейдерная	1968	56-АВ 5728880 от 26.06.2015		567	6	грунтовая	Состояние удовлетворительное		Проведено грейдирование
					6089					
	с.ХЕРСОНОВКА									
23	ул. Комсомольская	1970	56-АВ 266998 от 30.04.2014		367	6	Гравий, щебень	Состояние удовлетворительное		Проведено грейдирование
24	ул. Луговая	1965	56-АВ 266965 от 29.04.2014	2015	378	6	Гравий, щебень	Состояние удовлетворительное		Проведено грейдирование
25	ул. Озерная	1964	56-АВ 267002 от 30.04.2014	2016	900	6	Гравий, щебень	Состояние удовлетворительное		Проведено грейдирование
26	ул. Центральная	1968	56-АВ 267001 от 30.04.2014		900	6	Гравий, щебень	Состояние удовлетворительное		Проведено грейдирование
27	пер. Тупиковый	1969	56-АВ 266999 от 30.04.2014		289	6	грунтовая	Состояние удовлетворительное		Проведено грейдирование
28	ул.Школьная	1965	56-АВ 544691 от 02.10.2014		392	6	Гравий, щебень	Состояние удовлетворительное		Проведено грейдирование
					3226					

с.БУРАНЧИ										
29	ул.Набережная	1963	56-АВ 267004 от 30.04.2014		910	6		Состояние удовлетворительное		Проведено грейдерование
30	Ул.Центральная	1968	56-АВ 266980 от 29.04.2014		990	6		Состояние удовлетворительное	Планируется капремонт	Проведено грейдерование

Комиссия установила:

Проведено грейдерование дорог в 2023 г. в населенных пунктах Крючковка, Рождественка, Буранчи, Херсоновка.

В 2022 г. проведен частичный ямочный ремонт дороги ул. Ленинская с.Крючковка,

проведен капитальный ремонт участка дороги ул.Почтовая с.Крючковка

В 2021 г. проведен ямочный ремонт дорог ул. Центральная, ул. Почтовая,ул.Новая, ул.Луговая,ул.Школьнаяя с.Крючковка

В 2020 году проведен ремонт дороги ул. Центральная с.Крючковка.

На дорогах расположенных в

с. Крючковка:

1. ул.Новоселов, ул. Луговая, ул. Фермерская, ул. Аптечная, ул. Школьная, ул. Ленинская, ул.Молодежная – состояние дорог - удовлетворительное;
2. пер.Светлый, ул.Новая, ул.Почтовая – выявлены ямочность и выкрошенность – необходимо провести ямочный ремонт дорог..

с. **Рождественка –** ул. Степная, ул. Новая, ул.Рыбаковская, ул.Луговая, ул.Школьная, ул.Уральная, ул. Грейдерная – состояние дорог - удовлетворительное;

с.Буранчи – ул. Набережная, ул. Центральная – состояние дорог - удовлетворительное;

с.Херсоновка- ул. Комсомольская ул. Луговая ул. Озерная ул. Центральная пер. Тупиковый ул.Школьная – состояние дорог - удовлетворительное;

Заключение:

1. Заключение по оценке технического состояния объекта: провести ямочный ремонт на дорогах с. Крючковка- пер.Светлый, ул.Новая. ул. Почтовая.
2. Предусмотреть средства в бюджете сельсовета на проведение ремонта дорог в 2024-2025 году, расположенных в с.Крючковка – ул. Торговая, пер.Просторный
С.Буранчи - ул.Центральная.

Председатель комиссии _____ Ровко А.В.

Члены комиссии: _____ Машкова О.Г.

_____ Гриценко Д.Г.